



MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA EJERCICIO FISCAL 2020



EN LA AGENCIA DE POLICÍA LA JUNTA DE LA LOCALIDAD DE LA JUNTA, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN; DISTRITO DE HUAJUAPAN, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA ONCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, POR UNA PARTE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS CC. JUANITA ARCELIA CRUZ CRUZ, PABLO DAVID CRESPO DE LA CONCHA, MAYRA ISABEL SERRANO GONZALEZ, LÁZARO ROMUALDO DE JESÚS ACEVEDO REYES, MARTIN BERNARDO MORA SOLANO, JUAN DIEGO VELASCO MERLIN E ING. MOISÉS ORTEGA LÓPEZ; EN CALIDAD DE PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICA PROCURADOR, SÍNDICA HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDOR DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO, Y RESPONSABLE DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE; Y POR LA OTRA PARTE EL AGENTE DE POLICÍA LA JUNTA Y COMITE DE OBRA CUYOS NOMBRES Y CARGOS SE MENCIONAN AL FINAL DE LA PRESENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO REAL.

UBICACIÓN:

ESTADO:	20	OAXACA
REGION:	4	MIXTECA
DISTRITO:	2	HUAJUAPAN
MUNICIPIO:	039	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON
LOCALIDAD:	012	LA JUNTA
UBICACIÓN:		AGENCIA DE POLICÍA LA JUNTA




DATOS GENERALES:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33.- FONDO III (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)
EJERCICIO FISCAL:	2020
OF. DE APROB. Y AUT.	FAISM-039-051-2020

DESCRIPCION DE LA OBRA EJECUTADA:

SE REALIZO EL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO REAL, CON UNA LONGITUD DE 170.0 M CON UN ANCHO DE 6.70 M, DONDE SE FABRICO 1,250.0 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 250 KG/CM2, DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 Y PASAJUNTAS LONGITUDINALES EN EL EJE DE LA CALLE Y EN SENTIDO TRANSVERSAL A CADA 10.0M; GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F/C=150 KG/CM2 DE 0.40M DE ALTURA, 0.20M DE ANCHO INFERIOR Y 0.15M DE ANCHO SUPERIOR, LAS CUALES SE RECUBRIERON CON PINTURA DE COLOR AMARILLO TRÁFICO; LOS TRABAJOS PRELIMINARES QUE SE REALIZARON FUERON TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO NATURAL, EXCAVACIONES POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS, CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS CON BASE HIDRÁULICA DE 0.20M DE ESPESOR COMPACTADA AL 98% DE SU PYSM, RENVELACIÓN DE 3 POZOS DE VISTA Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

MODALIDAD DE EJECUCION:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	09 DE ENERO DE 2021
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	23 DE NOVIEMBRE DE 2020	FECHA DE CONCLUSION REAL:	09 DE ENERO DE 2021
FECHA DE INICIO REAL:	23 DE NOVIEMBRE DE 2020	No. DE BENEFICIARIOS:	1015 PERSONAS
METAS ALCANZADAS:	1,250.0 M2		



ESTRUCTURA FINANCIERA AFECTADA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE APROBADO Y AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$939,997.31	\$932,065.00	\$7,932.31
RAMO 33 FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACION ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACION FEDERAL: RAMO GENERAL 23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$939,997.31	\$932,065.00	\$7,932.31

UNA VEZ REALIZADA LA VERIFICACION DE LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO CONTRATO E INVERSION EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR PARTE DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.



www.huajuapandeleon.gob.mx
Gobierno Municipal de la Heroica ciudad de Huajuapán de León, Oax.
Micaela Galindo #2, Centro. CP69000
Teléfono: (953) 532-0177





MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

EJERCICIO FISCAL 2020

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapán de León,
Dto. Huajuapán, Oax.
2019-2021

C. JUANITA ARCELIA CRUZ CRUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. PABLO DAVID CRESPO DE LA CONCHA
SINDICO PROCURADOR



SINDICATURA DE PROCURACION DE JUSTICIA
Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapán de León,
Dto. Huajuapán, Oax.
2019-2021

C. MAYRA ISABEL BERRIO GONZALEZ
SINDICA HACENDARIA
Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapán de León,
Dto. Huajuapán, Oax.
2019-2021



REGIDURIA DE HACIENDA
Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapán de León,
Dto. Huajuapán, Oax.
2019-2021

C. LAZARO ROMUALDO DE JESÚS ACEVEDO REYES
REGIDOR DE HACIENDA


C. MARTIN BERNARDO MORA SOLANO
REGIDOR DE INFRAESTRUCTURAS,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO
Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapán de León,
Dto. Huajuapán, Oax.
2019-2021

C. JUAN DIEGO VELASCO MERLIN
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO
Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapán de León,
Dto. Huajuapán, Oax.
2019-2021



ING. MOISÉS ORTEGA LÓPEZ
RESPONSABLE DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL
CED. PROF. 2959799 D.R.O. A-1283-I
Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapán de León,
Dto. Huajuapán, Oax.
2020-2021

RECIBE LA OBRA:



C. MARÍA DE LOS ANGELES ACEVEDO ALAVÉZ OAX
AGENTE DE POLICÍA LA JUNTA
Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapán de León,
Dto. Huajuapán, Oax.
2020

COMITÉ DE OBRA

C. ALEJANDRO XAVIER BARRAGÁN PÉREZ
PRESIDENTE

C. ISRAEL RIVERA SANTIAGO
SECRETARIO

C. JUAN ANDRÉS AVENDAÑO PINEDA
TESORERO

C. ALBERTO SANDOVAL CRUZ
1ER. VOCAL
TESTIGO



LIC. JACIEL EFRAÍN MARTÍNEZ RAMÍREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN
Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapán de León,
Dto. Huajuapán, Oax.
2019-2021