



MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO FISCAL 2020



EN LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA MARÍA XOCHITLAPILCO DE LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, DISTRITO DE HUAJUAPAN, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, POR UNA PARTE EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN: ING. JOSÉ RICARDO HERNÁNDEZ DIEGO, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA: KR BIENES RAÍCES CONSULTORÍA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. Y POR LA OTRA LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS CC. JUANITA ARCELIA CRUZ CRUZ, PABLO DAVID CRESPO DE LA CONCHA, MAYRA ISABEL SERRANO GONZÁLEZ, LÁZARO ROMUALDO DE JESÚS ACEVEDO REYES, MARTÍN BERNARDO MORA SOLANO, ING. JUAN DIEGO VELASCO MERLÍN E ING. MOISÉS ORTEGA LÓPEZ, EN CALIDAD DE PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO PROCURADOR, SINDICA HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDOR DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO, Y RESPONSABLE DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LAS INSTALACIONES DEL SAPAHUA EN SANTA MARÍA XOCHITLAPILCO.

UBICACIÓN:

| | | |
|------------|-----|---|
| ESTADO: | 20 | OAXACA |
| REGIÓN: | 4 | MIXTECA |
| DISTRITO: | 2 | HUAJUAPAN |
| MUNICIPIO: | 039 | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN |
| LOCALIDAD: | 001 | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN |
| UBICACIÓN: | | AGENCIA MUNICIPAL SANTA MARÍA XOCHITLAPILCO |

DATOS GENERALES:

| | |
|---------------------------|---|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, FONDO III; FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. |
| EJERCICIO FISCAL: | 2020 |
| OFICIO DE AUTORIZACIÓN: | AUT-FAISM-039-019-2020 |

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA EJECUTADA:

PERFORACIÓN DE UN POZO DE AGUA POTABLE CON UNA PROFUNDIDAD DE 81.30 METROS. INCLUYE PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO DE 12" EN MATERIAL TIPO II Y MATERIAL TIPO III

| | | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | CONTRATO | CONTRATO NÚM.: | COP-FAISM-039-019-2020 |
| FECHA PROGRAMADA DE INICIO: | 20 DE JULIO DE 2020 | FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO: | 17 DE OCTUBRE DE 2020 |
| FECHA DE INICIO REAL: | 20 DE JULIO DE 2020 | FECHA DE CONCLUSIÓN ANTICIPADA: | 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 |
| METAS ALCANZADAS: | 81.30 ML | No. DE BENEFICIARIOS: | 86 PERSONAS |

ESTRUCTURA FINANCIERA AFECTADA

| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE APROBADO | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| RAMO 33 FONDO III | \$2,081,423.37 | \$2,079,829.02 | \$704,212.09 | \$1,375,616.93 |
| RAMO 33 FONDO IV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RAMO 28 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIÓN ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIÓN FEDERAL: RAMO GENERAL 23 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL | \$2,081,423.37 | \$2,079,829.02 | \$704,212.09 | \$1,375,616.93 |

DE ACUERDO AL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTA OBRA Y UNA VEZ REALIZADO EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR PARTE DEL RESIDENTE Y SUPERINTENDENTE DE OBRA SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DE ACUERDO AL FINQUITO PRESENTADO POR LA EMPRESA.

RESPONSABLE DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapán de León
Oaxaca, Oax.
2020-2021

REGIDOR DE INFRAESTRUCTURAS
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO
Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapán de León
Oaxaca, Oax.
2019-2021

CONTRALORIA MUNICIPAL
Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapán de León
Oaxaca, Oax.
2019-2021

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO
Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapán de León
Oaxaca, Oax.
2019-2021

RFC KRR 050121 Q37
SIERRA DE IXTLAN No. 19-1
COL. NUEVA ANTEQUERA
PUERBLA RUE



MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO FISCAL 2020

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA POR PARTE DE LA EMPRESA

| | |
|-----------------|---|
| CONTRATISTA: | KR BIENES RAÍCES CONSULTORÍA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
| CARGO: | ADMINISTRADOR ÚNICO |
| REPRESENTANTE: | ING. JOSÉ RICARDO HERNÁNDEZ DIEGO |
| R.F.C. | KBR050121Q37 |
| IDENTIFICACIÓN: | CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOTOGRAFÍA FOLIO NUMERO 1130030490672 |
| DIRECCIÓN: | CALLE SIERRA DE IXTLÁN No. 19-1, NUEVA ANTEQUERA, PUEBLA - PUEBLA, Pue. 72190 |

KR BIENES RAÍCES CONSULTORÍA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
ING. JOSÉ RICARDO HERNÁNDEZ DIEGO
ADMINISTRADOR ÚNICO

RECIBE LA OBRA:

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

Mpio. Heroica Ciudad
de Huajuapán de León,
Dto. Huajuapán, Oax.

2019-2021

C. JUANITA ARCE LIA CRUZ CRUZ

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C. LÁZARO ROMUALDO DE JESÚS ACEVEDO REYES

REGIDOR DE HACIENDA

**REGIDURÍA
DE HACIENDA**
Mpio. Heroica Ciudad
de Huajuapán de León,
Dto. Huajuapán, Oax.
2019-2021

C. PABLO DAVID CRESPO DE LA CONCHA

SINDICO PROCURADOR

C. MARTIN BERNARDO MORA SOLANO

REGIDOR DE INFRAESTRUCTURAS,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO

Mpio. Heroica Ciudad
de Huajuapán de León,
Dto. Huajuapán, Oax.
2019-2021

ING. MOISÉS ENTÉGA LÓPEZ

RESPONSABLE DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

CED. PROF. 2969799 D.R.O. A-1283-I

TESTIGO

**CONTRALORIA
MUNICIPAL**

Mpio. Heroica Ciudad
de Huajuapán de León,
Dto. Huajuapán, Oax.
2019-2021

LIC. JACIEL EFRAIN MARTÍNEZ RAMÍREZ

CONTRALOR MUNICIPAL

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN



**SINDICATURA
DE PROCURACION
DE JUSTICIA**
Mpio. Heroica Ciudad
de Huajuapán de León,
Dto. Huajuapán, Oax.
2019-2021

C. MAYRA ISABEL SERRANO GONZÁLEZ

SINDICA HACENDARIA

C. JUAN DIEGO VELASCO MERLÍN

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO

Mpio. Heroica Ciudad
de Huajuapán de León,
Dto. Huajuapán, Oax.
2019-2021



**SINDICATURA
DE HACIENDA**

Mpio. Heroica Ciudad
de Huajuapán de León,
Dto. Huajuapán, Oax.
2019-2021



MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO FISCAL 2020

EN LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA MARIA XOCHITLAPILCO DE LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, DISTRITO DE HUAJUAPAN, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL DÍA DIECISEIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, POR UNA PARTE EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN: ARQ. PEDRO PABLO CABALLERO GARCÍA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA: FDAYCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. Y POR LA OTRA LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS CC. JUANITA ARCELIA CRUZ CRUZ, PABLO DAVID CRESPO DE LA CONCHA, MAYRA ISABEL SERRANO GONZÁLEZ, LÁZARO ROMUALDO DE JESÚS ACEVEDO REYES, MARTIN BERNARDO MORA SOLANO, ING. JUAN DIEGO VELASCO MERLÍN E ING. MOISÉS ORTEGA LÓPEZ; EN CALIDAD DE PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO PROCURADOR, SÍNDICA HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDOR DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO, Y RESPONSABLE DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LAS INSTALACIONES DEL SAPAHUA EN SANTA MARÍA XOCHITLAPILCO.

UBICACIÓN:

| | | |
|------------|-----|---|
| ESTADO: | 20 | OAXACA |
| REGIÓN: | 4 | MIXTECA |
| DISTRITO: | 2 | HUAJUAPAN |
| MUNICIPIO: | 039 | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN |
| LOCALIDAD: | 001 | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN |
| UBICACIÓN: | | AGENCIA MUNICIPAL SANTA MARIA XOCHITLAPILCO |

DATOS GENERALES:

| | |
|---------------------------|---|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, FONDO III; FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. |
| EJERCICIO FISCAL: | 2020 |
| OFICIO DE AUTORIZACIÓN: | AUT-FAISM-039-019-2020 |

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA EJECUTADA:

PERFORACIÓN DE UN POZO DE AGUA POTABLE DESDE UNA PROFUNDIDAD DE 80 METROS A 140 METROS, CONTEMPLA LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO DE 12" EN MATERIAL TIPO III

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | CONTRATO | CONTRATO NÚM...: | COP-CM-AUT-FAISM-039-019-2020 |
| FECHA PROGRAMADA DE INICIO: | 17 DE OCTUBRE DE 2020 | FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO: | 15 DE NOVIEMBRE DE 2020 |
| FECHA DE INICIO REAL: | 17 DE OCTUBRE DE 2020 | FECHA DE CONCLUSIÓN REAL: | 15 DE NOVIEMBRE DE 2020 |
| METAS ALCANZADAS: | 60 ML | No. DE BENEFICIARIOS: | 86 PERSONAS |

| ESTRUCTURA FINANCIERA AFECTADA | | | | |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE APROBADO | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| RAMO 33 FONDO III | \$2,081,423.37 | \$1,375,616.93 | \$1,302,577.47 | \$73,039.46 |
| RAMO 33 FONDO IV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RAMO 28 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIÓN ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIÓN FEDERAL: RAMO GENERAL 23 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL | \$2,081,423.37 | \$1,375,616.93 | \$1,302,577.47 | \$73,039.46 |

UNA VEZ REALIZADA LA VERIFICACIÓN DE LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, CONTRATO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR PARTE DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

SINDICATURA HACENDARIA
Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapán de León,
Dto. Huajuapán, Oax.
2019-2021

REGIDORÍA DE INFRAESTRUCTURAS
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO
Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapán de León,
Dto. Huajuapán, Oax.
www.huajuapandeleon.gob.mx
2019-2021

CONTRALORIA MUNICIPAL
Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapán de León,
Dto. Huajuapán, Oax.
2019-2021

FDAYCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
Calte y el Sabino Crespo, s/n.
Calle 4 de abril, Centro, Huajuapán, Oax.
2019-2021

Gobierno Municipal de la Heroica Ciudad de Huajuapán de León, Oax.
Valeno Trujano #1, Centro. CP.69000



MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO FISCAL 2020

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS DIEZ HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA POR PARTE DE LA EMPRESA

| | |
|-----------------|---|
| CONTRATISTA | FDAYCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
| CARGO: | ADMINISTRADOR ÚNICO |
| REPRESENTANTE | ARQ. PEDRO PABLO CABALLERO GARCÍA |
| R.F.C. | FCO071109LMA |
| IDENTIFICACIÓN: | CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOTOGRAFÍA FOLIO NUMERO 1423075285075 |
| DIRECCIÓN: | CALLE MANUEL SABINO CRESPO S/N, COLONIA EL ARENAL, SAN LORENZO CACAOTEPEC, OAXACA, C.P. 68263 |

FDAYCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
ARQ. PEDRO PABLO CABALLERO GARCÍA
ADMINISTRADOR ÚNICO

RECIBE LA OBRA:

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN

C. JUANITA ARCELIA CRUZ CRUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2019-2021

REGIDURIA DE HACIENDA
C. LÁZARO ROMUALDO DE JESÚS ACEVEDO REYES
REGIDOR DE HACIENDA
Dpto. Huajuapán, Oax.
2019-2021

SINDICATURA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapán de León
Dpto. Huajuapán, Oax.
2019-2021
C. PABLO DAVID CRESPO DE LA CONCHA
SINDICO PROCURADOR
C. MARTIN BERNARDO MORA SOLANO
REGIDOR DE INFRAESTRUCTURAS,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO

SINDICATURA HACENDARIA
Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapán de León
Dpto. Huajuapán, Oax.
2019-2021
C. MAYRA SABEL SERRANO GONZÁLEZ
SINDICA HACENDARIA
C. JUAN DIEGO VELASCO MERLÍN
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO

ING. MOISÉS ORTEGA LÓPEZ
RESPONSABLE DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL
CED. PROF. 2959799 D.R.O. A-1283

TESTIGO

L.C. JACIEL EFRAÍN MARTÍNEZ RAMÍREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN
Dpto. Huajuapán, Oax.
2019-2021