



MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO FISCAL 2020

EN LA COLONIA NIÑOS HÉROES DE LA LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN; DISTRITO DE HUAJUAPAN, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, POR UNA PARTE EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN: **ARQ. ERNESTO EDGAR VELASCO HERNÁNDEZ**, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y POR LA OTRA LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS CC. **JUANITA ARCELIA CRUZ CRUZ, PABLO DAVID CRESPO DE LA CONCHA, MAYRA ISABEL SERRANO GONZÁLEZ, LÁZARO ROMUALDO DE JESÚS ACEVEDO REYES, MARTIN BERNARDO MORA SOLANO, ING. JUAN DIEGO VELASCO MERLÍN E ING. MOISÉS ORTEGA LÓPEZ**; EN CALIDAD DE PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO PROCURADOR, SÍNDICA HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDOR DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO, Y RESPONSABLE DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **AMPLIACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COLONIA NIÑOS HÉROES**.

UBICACIÓN:

ESTADO:	20	OAXACA
REGIÓN:	4	MIXTECA
DISTRITO:	2	HUAJUAPAN
MUNICIPIO:	039	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN
LOCALIDAD:	001	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN
UBICACIÓN:		COLONIA NIÑOS HÉROES

DATOS GENERALES:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RAMO GENERAL 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.**
EJERCICIO FISCAL: **2020**
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: **AUT-FAISM-039-018-2020**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA EJECUTADA:

TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN 140.68 M², 14.89 M³ DE EXCAVACIONES POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO II Y 12.86 M³ DE EXCAVACIONES POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, ELABORACIÓN DE 15.37 M² DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM² PARA CONSTRUCCIÓN DE 9 ZAPATAS AISLADAS DE 1.00 X 1.00 X 0.15M, CON CONCRETO F'C= 250KG/CM², CONSTRUCCIÓN DE 21.35 ML DE CADENA DE LIGA DE SECCIÓN 20X25 CM CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM² Y 17.71 M³ DE MURO DE MAMPOSTERÍA CON PIEDRA BRAZA ACABADO RÚSTICO JUNTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4, 31.02 ML DE CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 20X25 CM CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM²; CM CON 63.97 M² DE MURO DE BLOCK DE HORMIGÓN DE SECCIÓN 14X20X40, 18.56 ML DE CADENA INTERMEDIA SECCIÓN 15X20 CM CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM² Y TERMINAR 52.47 ML DE CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CM EN LA QUE AHOGARAN 183.00 POSTES DE PLÁSTICO RECICLADO DE 3" POR 1.25 DE ALTO, ESTOS POSTES SE REFORZARON CON 51.42 ML DE REDONDO LISO DE 1/2", CONSTRUCCIÓN DE 50.60 ML DE CASTILLO DE SECCIÓN 15X20 CM CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM², 13.70 ML DE CASTILLO 20X20 CM CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM² Y, SE REALIZARON 176.05 M² DE APLANADO CON ACABADO FINO Y LA APLICACIÓN DE 176.05 M² DE PINTURA, SE REALIZÓ UN ACCESO PRINCIPAL DONDE SE CONSTRUIRÁ 0.84 M² DE LOSA DE 10 CM DE ESPESOR, EN HERRERÍA SE COLOCARÁ UNA PUERTA DE 0.90 X 2.30 M DE ALTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA METÁLICA DE 70 CM DE ANCHO POR 3.10 M DE DESARROLLO PARA DESCENDER A LA PLANTA Y POR ÚLTIMO LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA EN 118.18 M².

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	CONTRATO NÚM.:	COP-FAISM-039-018-2020
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	21 DE JULIO DE 2020	FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO:	18 DE OCTUBRE DE 2020
FECHA DE INICIO REAL:	21 DE JULIO DE 2020	FECHA DE CONCLUSIÓN REAL:	18 DE OCTUBRE DE 2020
METAS ALCANZADAS:	52.47 ML	No. DE BENEFICIARIOS:	166 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA AFECTADA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE APROBADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$299,847.38	\$299,845.08	\$299,845.08	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN FEDERAL: RAMO GENERAL 23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$299,847.38	\$299,845.08	\$299,845.08	\$0.00

UNA VEZ REALIZADA LA VERIFICACIÓN DE LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, CONTRATO E INVERSIÓN EJECUTADA, Y ES RECIBIDA POR PARTE DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.





MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO FISCAL 2020

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA POR PARTE DE LA EMPRESA

CONTRATISTA	ARQ. ERNESTO EDGAR VELASCO HERNÁNDEZ
CARGO:	PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
R.F.C.	VEHE7801151Q7
IDENTIFICACIÓN:	CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOTOGRAFÍA FOLIO NUMERO 0231075052846
DIRECCIÓN:	AV. 19 DE ENERO NO. 511, DEL MAESTRO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68010

ARQ. ERNESTO EDGAR VELASCO HERNÁNDEZ
PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

RECIBE LA OBRA:

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Heroica Ciudad
de Huajuapán de León,
Oax.
C. JUANITA ARCELIA CRUZ CRUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2019-2021

C. PABLO DAVID CRESPO DE LA CONCHA
SINDICO PROCURADOR

SINDICATURA DE PROCURACION DE JUSTICIA
Heroica Ciudad
de Huajuapán, Oax.
2019-2021

SINDICATURA HACENDARIA
Heroica Ciudad
de Huajuapán, Oax.
2019-2021

C. LAZARO ROMUALDO DE JESÚS ACEVEDO REYES
REGIDOR DE HACIENDA

REGIDURIA DE HACIENDA
Mpio. Heroica Ciudad
de Huajuapán de León,
Oax.
2019-2021

C. MARTIN BERNARDO MORA SOLANO
REGIDOR DE INFRAESTRUCTURAS,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO
Dito. Huajuapán, Oax.
2019-2021

C. JUAN DIEGO VELASCO MERLÍN
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO

**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y URBANO**
Mpio. Heroica Ciudad
de Huajuapán de León,
Oax.
2019-2021

ING. MOISÉS ORTEGA LÓPEZ
RESPONSABLE DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
CER. PROF. 2080799, D.F.O. A-1283

TESTIGO
Mpio. Heroica Ciudad
de Huajuapán, Oax.
2019-2021

ING. JACINTO EFRÁIN MARTÍNEZ RAMÍREZ
CONTADOR MUNICIPAL
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN
Mpio. Heroica Ciudad
de Huajuapán de León
Dito. Huajuapán Oax.
2019-2021