



MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO FISCAL 2020

EN COLONIA SAN RAFAEL 1a. SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, DISTRITO DE HUAJUAPAN, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, POR UNA PARTE EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN: ARQ. EDGAR ALONSO SILVA HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA: DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V. Y POR LA OTRA LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS CC. JUANITA ARCELIA CRUZ CRUZ, PABLO DAVID CRESPO DE LA CONCHA, MAYRA ISABEL SERRANO GONZÁLEZ, LÁZARO ROMUALDO DE JESÚS ACEVEDO REYES, MARTIN BERNARDO MORA SOLANO, ING. JUAN DIEGO VELASCO MERLÍN E ING. MOISÉS ORTEGA LÓPEZ; EN CALIDAD DE PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO PROCURADOR, SINDICA HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDOR DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO, Y RESPONSABLE DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO DE LA COLONIA SAN RAFAEL 1A. SECCIÓN.

UBICACIÓN:

ESTADO:	20	OAXACA
REGIÓN:	4	MIXTECA
DISTRITO:	2	HUAJUAPAN
MUNICIPIO:	039	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN
LOCALIDAD:	001	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN
UBICACIÓN:		COLONIA SAN RAFAEL 1A. SECCIÓN.

DATOS GENERALES:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, FONDO III; FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
EJERCICIO FISCAL:	2020
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	AUT-FAISM-039-061-2020

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA EJECUTADA:

ESTE PROYECTO CONSISTE EN 683.05 M2 DE TRAZO, LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DEL TERRENO NATURAL CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; 11.54 M3 DE EXCAVACIONES POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE GUARNICIONES Y 118.76 M3 DE EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN CAJA.; CONSTRUCCIÓN DE 82.11 M3 DE BASE HIDRÁULICA DE 10 CM DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%; CONSTRUCCIÓN DE 683.05 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=250KG/CM2, DE 15 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 8-6/10-10, PASAJUNTAS DE VARILLA DE 1/2" DE DIÁMETRO CURADO CON MEMBRANA DE CURADO (CUREX), LA CONSTRUCCIÓN DE 288.42 ML. DE GUARNICIÓN DE 15X20X40 CM.; LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS QUE CONSISTEN EN: EXCAVACIÓN DE CEPAS CON UN VOLUMEN DE 35.88 M3 POR MEDIOS MECÁNICOS DE 0.00 A 2.00 MTS. EN MATERIAL TIPO II, PLANTILLA Y ACOSTILLAMIENTO CON ARENA PARA TENDIDO DE TUBERÍAS DE 65 CM DE ANCHO POR 40 CM DE ALTURA, 17.94 M3 DE RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON PISÓN, EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 63.00 ML DE TUBO PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 4" DE DIAM. Y 6.00 ML DE TUBO PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 2" DE DIAM. Y LA CONSTRUCCIÓN DE DOS REGISTROS DE 0.80X0.80X0.50 M. PARA OPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE VÁLVULAS.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	CONTRATO NÚM.:	COP-FAISM-039-061-2020
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	14 DE NOVIEMBRE DE 2020	FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO:	23 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO REAL:	14 DE NOVIEMBRE DE 2020	FECHA DE CONCLUSIÓN REAL:	23 DE DICIEMBRE DE 2020
METAS ALCANZADAS:	683.05 M2	No. DE BENEFICIARIOS:	61 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA AFECTADA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE APROBADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$814,848.47	\$811,827.10	\$811,827.10	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN FEDERAL: RAMO GENERAL 23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$814,848.47	\$811,827.10	\$811,827.10	\$0.00

UNA VEZ REALIZADA LA VERIFICACIÓN DE LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y OBJETO DE EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, CONTRATO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR PARTES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapán de León, Dto. Huajuapán, Oax.
2019-2021
Gobierno Municipal de la Heroica Ciudad de Huajuapán de León, Oax.
Valerio Trujano #1, C.P. 69000



MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO FISCAL 2020

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA POR PARTE DE LA EMPRESA

CONTRATISTA	DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.
CARGO:	ADMINISTRADOR ÚNICO
REPRESENTANTE	ARQ. EDGAR ALONSO SILVA HERNÁNDEZ
R.F.C.	DDD0905212P5
IDENTIFICACIÓN:	CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOTOGRAFÍA FOLIO NUMERO 0208087963675
DIRECCIÓN:	CALLE PARAÍDOS NÚM.. 10, COLONIA SANTA TERESA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA, C.P. 69005

DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.
ARQ. EDGAR ALONSO SILVA HERNÁNDEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

RECIBE LA OBRA:

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapán de León,
Dto. Huajuapán, Oax.
2019-2021
REGIDURIA DE HACIENDA
C. JUANITA MARCELA CRUZ CRUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapán de León,
Dto. Huajuapán, Oax.
2019-2021

C. PABLO DAVID CRESPO DE LA CONCHA
SINDICO PROCURADOR
Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapán de León,
Dto. Huajuapán, Oax.
2019-2021

SINDICATURA HACENDARIA
Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapán de León,
Dto. Huajuapán, Oax.
2019-2021
C. MAYRA ISABEL SERRANO GONZALEZ
SINDICA HACENDARIA

C. MARTIN BERNARDO MORA SOLANO
REGIDOR DE INFRAESTRUCTURAS,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO
Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapán de León,
Dto. Huajuapán, Oax.
2019-2021

C. JUAN DIEGO VELASCO MERLÍN
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO
Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapán de León,
Dto. Huajuapán, Oax.
2019-2021

ING. MOISÉS ORTEGA LÓPEZ
RESPONSABLE DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL
C.E.D. PROF. 2959799 D.R.O. A-1283-I
Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapán de León,
Dto. Huajuapán, Oax.
2019-2021

TESTIGO

LIC. JACIEL EFRAIN MARTÍNEZ RAMÍREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN
Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapán de León,
Dto. Huajuapán, Oax.
2019-2021